

Kavel	Fase 1 veldwerk aqualock	Levering resultaten fase 1	Fase 2 veldwerk avegaar	Levering resultaten fase 2	Fase 3 veldwerk avegaar	Levering resultaten fase 3
A	afgerond	geleverd 22 december	afgerond	6-mrt-18	week 12/13	?
B	afgerond	geleverd 22 december	afgerond	19-feb-18	week 11	?
C	afgerond	geleverd 4 december	afgerond	19-feb-18	week 10/11	week 22
D	6-21 maart 2018	26-mrt-18	28 maart - 2 april 2018 (week 13/14)	18-apr-18	?	?
E groot veld	afgerond	boorplan karterend reeds vastgesteld	afgerond	geleverd	week 7 2018	?
E aardappelveld	22-26 maart 2018	29-mrt-18	3-4 april 2018 (week 14)	19-apr-18	?	?
F	afgerond	Veldwerk afgerond, valt buiten steekproefplan	afgerond	12-mrt-18	week 14/15	?
G	afgerond	boorplan karterend reeds vastgesteld	afgerond	21-mrt-18	week 16	?
H	afgerond	boorplan karterend reeds vastgesteld	afgerond	geleverd	week 6/7 2018	week 14 / 6 april (afhankelijk van planning kavel I fase 2)
I	9 januari - 5 maart 2018*	10-3-2018*	22 februari - 2 maart 2018 (week 8/9)	4-apr-18	?	?
J	27 maart - 11 mei 2018	18-mei-18	21 mei -4 juni 2018 (week 21-23)	26-jun-18	?	?
	afgerond					
	uitvoering afhankelijk van terreincondities					
	in uitvoering					
*	betreft aqualock boringen fase 2					