

Kavel	Fase 1 veldwerk aqualock	Levering resultaten fase 1	Fase 2 veldwerk avegaar	Levering resultaten fase 2	Fase 3 veldwerk avegaar	Levering resultaten fase 3
A	afgerond	geleverd 22 december	afgerond	6-mrt-18	23-28 maart 2018	1-jun-18
B	afgerond	geleverd 22 december	afgerond	geleverd	15-mrt-18	22-mei-18
C	afgerond	geleverd 4 december	afgerond	geleverd	6-14 maart 2018	22-mei-18
D	12-27 maart 2018	29-mrt-18	4-9 april 2018	23-apr-18	9-15 mei 2018	3-jul-18
E groot veld	afgerond	boorplan karterend reeds vastgesteld	afgerond	geleverd	afgerond	15-mei-18
E aardappelveld	28-30 maart 2018	4-apr-18	10-11 april 2018	26-apr-18	16-mei-18	6-jul-18
F	afgerond	Veldwerk afgerond, valt buiten steekproefplan	afgerond	21-mrt-18	13-18 april 2018	11-jun-18
G	afgerond	boorplan karterend reeds vastgesteld	afgerond	21-mrt-18	26 april - 2 mei 2018	19-jun-18
H	afgerond	boorplan karterend reeds vastgesteld	afgerond	geleverd	afgerond	7-mei-18
I	9 januari - 9 maart 2018*	15-3-2018*	22 februari - 1 maart 2018	13-apr-18	3-8 mei 2018	27-jun-18
J	3 april - 23 mei 2018	29-mei-18	31 mei -18 juni 2018	31-jul-18	15-21 augustus 2018	19-sep-18
	afgerond					
	uitvoering afhankelijk van terreincondities					
	in uitvoering					
	afhankelijk van Fase 2 en/of BG					
*	betreft aqualock boringen fase 2 (Holoceen)					