

Kavel	Fase 1 veldwerk aqualock	Levering resultaten fase 1	Fase 2 veldwerk avegaar	Levering resultaten fase 2	Fase 3 veldwerk avegaar	Levering resultaten fase 3
A	afgerond	geleverd	afgerond	geleverd	afgerond	1-jun-18
B	afgerond	geleverd	afgerond	geleverd	afgerond	22-mei-18
C	afgerond	geleverd	afgerond	geleverd	afgerond	22-mei-18
D (uit pacht)	afgerond	geleverd	afgerond	16-mei-18	28-mei-18	29-jun-18
D (in pacht)	afgerond	geleverd	afgerond	16-mei-18	ntb	ntb
E groot veld	afgerond	geleverd	afgerond	geleverd	afgerond	24-mei-18
E aardappelveld	afgerond	geleverd	geen fase 2	geen fase 2	geen fase 3	geen fase 3
F	afgerond	geleverd	afgerond	geleverd	afgerond	11-jun-18
G	afgerond	geleverd	afgerond	geleverd	afgerond	19-jun-18
H	afgerond	geleverd	afgerond	geleverd	afgerond	16-mei-18
I	afgerond	geleverd	afgerond	geleverd	afgerond	27-jun-18
I (deelgebied C/zuiden)	afgerond	geleverd	afgerond	geleverd	ntb - na oogst spruitjes	ntb - na oogst spruitjes
J (NW hoekje - uit pacht)	afgerond	22-mei-18	29-31 mei 2018	11-jul-18	week 31	31-aug-18
J (overige deel - in pacht)	afgerond	22-mei-18	ntb - na oogst spruitjes	ntb - na oogst spruitjes	ntb - na oogst spruitjes	ntb - na oogst spruitjes
	afgerond/geleverd					
	uitvoering gepland					
	in uitvoering					